



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 11/07-04-2021

Αριθ.Αποφ. 122/2021

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνητίωσης} του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την **07-04-2021** ημέρα Τετάρτη και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **4131/02-04-2021**, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6) Παναρίτης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 30-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση -1^ο ΠΚΤΝΜΕ) του έργου

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24/ΕΕ και 2014/ΕΕ)»

2. Την με αριθμό 67/1-6-2018 τεχνική μελέτη του έργου του θέματος.
3. Την υπ' αριθμ. 63/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου»
4. Την με αριθμό 13856/27-9-2019 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην κοινοπραξία «ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
5. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 27 Σεπτεμβρίου 2020.
6. Την υπ' αριθμ. 140/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως παράτασης έως τις 31-3-2021.
7. Την υπ' αριθμ. 58/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως παράτασης έως τις 30-6-2021.
8. Την υπ' αριθμ 257/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ
9. Την υπ' αριθμ 59/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ

2. 1^η Σ.Σ.Ε.

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε, συνημμένη στον 3^ο ΑΠΕ, η οποία κρίθηκε αναγκαία διότι οι εγκεκριμένες ποσότητες δεν επαρκούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, με επεμβάσεις σε μέρη του αρχικού σχεδιασμού της εργολαβίας καθόσον κρίθηκε απολύτως αναγκαίο να απομονωθούν υφιστάμενα δίκτυα αγωγών ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη διότι :

- Λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων δεν υπήρχε αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων επί χάρτου.
- Υπήρξαν λανθασμένες υποδείξεις από παλαιότερους υδραυλικούς του Δήμου.
- Τα παραπάνω δίκτυα επιβάλλεται λόγω συχνών διαρροών αλλά κυρίως για λόγους υγείας να απομονωθούν και δεν ήταν εφικτό να συνδεθούν με τα νέα δίκτυα από πολυαιθυλένιο με αποτέλεσμα είτε το νέο δίκτυο να καταστεί ανενεργό είτε να απομονωθούν τα υφιστάμενα δίκτυα αμιάντου με συνέπεια να μείνουν οι εξυπηρετούμενες κατοικίες χωρίς υδροδότηση.

Με τους προγενέστερους ΑΠΕ έχουν καλυφθεί δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη αρχική προμέτρηση και καθίσταντο απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται τρεις (3) νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου

2.1. 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθούν τρεις (3) νέες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του ανωτέρου έργου και έχουν ενταχθεί στον 3° ΑΠΕ καθώς και στην 1η ΣΣΕ.

Οι τιμές μονάδος των νέων εργασιών κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ο δε σταθερός συντελεστής «σ» που προκύπτει από τον τύπο $\sigma = A:B$ ισούται με την μονάδα.

Από τις ανωτέρω τιμές, οι τιμές των άρθρων έγιναν για να αντιμετωπισθούν ελλείψεις της μελέτης για την άρτια λειτουργία του έργου.

Κατόπιν αυτών η Διευθύνουσα υπηρεσία συνέταξε προϋπολογισμό της 1ης ΣΣΕ με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό έως 14,81% της σύμβασης μέσω Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών αυτών (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), καθώς η φύση (το είδος) των υπόψη εργασιών είναι τέτοιο που δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αφού αποτελούν συνέχεια της, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα Αρχή, εν μέσω των ήδη εκτελουμένων εργασιών, (άρθρο 8 παρ. 3 εδάφιο δ του Π.Δ. 334/2000 και άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο στ.ι του Π.Δ. 57/2000). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της Νομοθεσίας ώστε οι εργασίες αυτές να μπορούν να ενταχθούν σε Συμπληρωματική Σύμβαση με τον ίδιο Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης με την ίδια έκπτωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 1 (β) (εγκύκλιος Υπ. Υποδ. & Μετ. 8/31-5-2018, περί συμβάσεων ήσσονος σημασίας) μιας και οι συμπληρωματικές συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αποτελούν υποπερίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων.

Ειδικότερα οι νέες τιμές που συντάχθηκαν στην 1^η Σ.Σ.Ε. είναι οι παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 ΠΚΤΝΜ Α.Τ 49 (Ν.Τ)

«Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ»

ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1 ΠΚΤΝΜ Α.Τ. 47 (Ν.Τ)

«Εγκατάσταση μίας μεμονωμένης παροχής ύδρευσης, μέχρι το υδρόμετρο, επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού για μήκος σύνδεσης έως 6,0 m»

1 ΠΚΤΝΜ Α.Τ 48 (Ν.Τ)

«Για κάθε επιπλέον μέτρο πάνω από τα 6,0m, για απόσταση του άξονα του αγωγού από το υδρόμετρο η τιμή προσαυξάνεται κατά 10% του άρθρου Υ.47 δαπάνης»

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 3^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.**

Σύνταξη

Αυτόν τον 3^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ** για το έργο:

«Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας»

Υπόεργο 1 : «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνητίωσης».

και για αυτόν τον 3^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** συνολικής δαπάνης 424.586,09 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων χωρίς ΦΠΑ δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση (χωρίς μεταβολή από 2^ο ΑΠΕ)

και για την 1^η **Συμπληρωματική Σύμβαση** συνολικής δαπάνης 62.896,48 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων.

(Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,81%)

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ – 1^{ου} ΠΚΤΜΕ και 1^{ης} ΣΣ του ανωτέρω έργου .

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 30-03-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης – Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγνητίωσης} του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ