



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 13/06-05-2021**

Αριθ.Αποφ. 153/2021

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ }.

Στους Μολάους, σήμερα την **06-05-2021** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **5359/28-04-2021, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 31^η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοϊού ».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν όλα τα τακτικά μέλη**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)
- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλάς Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6) Παναρίτης Ηλίας
- 7) Καλογράνης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της ΟΕ τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 16-04-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ» του Δήμου Μονεμβασίας.

Από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 29/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ**» προϋπολογισμού **624.939,28 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Με την αριθ. **270/2019** Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ**» και την ανάθεση εκτέλεσης στην «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σταύρο Χρονόπουλο του Θεοδώρου σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 12-02-2020 υπογράφηκε η με αριθ. **1715** σύμβαση του έργου ποσού **294.271,13 €** (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και **364.896,20 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική

προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 12 Ιουνίου 2020. Με την **114/2020 ΑΔΣ** δόθηκε 1^η παράταση στο έργο έως και την 10/10/2020, με την **256/2020 ΑΟΕ** δόθηκε 2^η παράταση στο έργο έως και την 08/01/2021, με την **346/2020 ΑΟΕ** δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 09/03/2021 και με την **70/2021 ΑΟΕ** δόθηκε 4η παράταση στο έργο έως και την 08/05/2021.

Στις 16-02-2021 υπογράφηκε η με αριθ. **1894** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου με οικονομικό αντάλλαγμα **44.071,79 €** (χωρίς ΦΠΑ 24%) και **54.649,03 €** (με ΦΠΑ 24%). Η παραπάνω 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση αναλύεται σε δαπάνη εργασιών **32.477,37 €**, Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) **5.845,93 €**, απρόβλεπτα 15% **5.748,49 €**, και ΦΠΑ 24% **10.577,23€**.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών του έργου.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις και από ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **294.271,13** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και χωρίς Φ.Π.Α. και **364.896,20 €** με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.
2. Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία.
3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο 4, τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α) συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 3ου ΑΠΕ της 1η Συμπληρωματική Σύμβαση αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:

- Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου, ποσού **44.071,79 €** (χωρίς Φ.Π.Α)

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της 1^{ης} Συμπληρωματικής

σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική 1^η Συμπληρωματική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ), η οποία ανέρχεται σε ποσό **5.737,32 €**, καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων το οποίο στην αρχική 1^η Συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των **5.748,49 €**.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Η δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **44.071,79 €** (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

Με την επιπλέον δαπάνη ποσού **5.737,32 €** ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρικών από τα επιμετρικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την 1^η Συμπληρωματική αρχική σύμβαση.

Το ποσόν της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον **3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**.

. Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 3^{ου} **Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΛΩΝ**». Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στο **11,18€** και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου στο ποσό των **44.071,79 €** συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων χωρίς Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης.

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου, την από 16-04-2021 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020)

Αποφασίζουν ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο { **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ** }, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου Μονεμβασίας .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
6)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ