



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 208/2019

«Περί έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/16-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 24, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλ. | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Σπυριδάκου Θεοδούλη | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Χαραμή Μαρία | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Βλάχου Άννα | |
| 18. Γουναλάκης Ιωάννης | |
| 19. Καλογράνης Δημήτριος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 22. Μαυρομμάτης Παναγιώτης | |
| 23. Παναρίτης Ηλίας | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης |
| 3. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Λιβανός Γεώργιος Αγίου Νικολάου Βοιών, Αρτινιός Νικόλαος Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, Πατσάκης Παναγιώτης Βελανιδιών, Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς, Ποντίκης

Γεώργιος Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Κουλεντίων, Παπαδάκης Γεώργιος Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Γράφος Παναγιώτης Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης.

Μετά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Πετράκης Χρίστος και μετά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 115/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης» και ανατέθηκε στην LATERN CONSTRUCTION COMPANY η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 14292/09-10-2019 σύμβαση του έργου ποσού 1.009.666,88 χωρίς ΦΠΑ.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 976.259,03€ με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε επιμετρητικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 24.961,55 € καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τα επί ελάσσον.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 1.749,41 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

Ειδικότερα αύξησης της ποσότητας του ΑΤ1 και μείωση της ποσότητας του ΑΤ2, λόγω σύστασης εδάφους σύμφωνα με το 1^ο πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους. Αύξηση της ποσότητας του ΑΤ3, καθώς για την εξυγίανση απαιτήθηκε στρώση πάχους 20εκ. Αύξηση της ποσότητας των ΑΤ5 και ΑΤ7 σύμφωνα με την προμέτρηση του 1^{ου} ΑΠΕ. Αύξηση της ποσότητας του ΑΤ10, καθώς καθαιρέθηκε και το θεμέλιο του τοίχου στον περιβάλλοντα χώρο το οποίο δεν είχε προμετρηθεί στην μελέτη.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 23.212,14€ που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

Ειδικότερα αύξηση της ποσότητας των ΑΤ11,14,17 σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας (2531/26-02-2019) λόγω απαιτήσεων της κατασκευής. Μείωση της ποσότητας του ΑΤ 12 που απορρέει από τις οδηγίες της υπηρεσίας (2531/26-02-2019).

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλλασον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.009.666,88 € (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης», λαμβάνοντας υπόψη και την υπ. αρ. 3233/02-10-2019 προέγκριση 1ου ΑΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφ. Πελοποννήσου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Βλάχου, Γουναλάκη, Κόκκορη, Αναγνωστοπούλου, Καλογράνη, Μαυρομάτη, Νικολινάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη και Σπυριδάκου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Τα Μέλη
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασ.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλός Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάνος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία